



SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL

MICHAEL WILSON ESPINOZA GUARNIZO

INGENIERO CIVIL

CEL: 0982429876-0991232934 EMAIL: mikespig28@gmail.com
<https://sites.google.com/view/mwingeneria/inicio>



ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

CONTRATO Nro. 272-2023

CONTRATISTA: Rodrigo Roberto Flores Salvatierra

OBJETO: CONTRATO CIVIL DE DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

En la ciudad de Loja a los 22 días del mes de junio de 2023, nos reunimos por una parte el Dr. Ramiro Armijos – Director administrativo financiero UTPL, el Ing. Rodrigo Flores Salvatierra – Constructor y el Ing. Michael Espinoza Guarnizo – Fiscalizador, con el objeto de constatar los trabajos ejecutados y proceder a suscribir el Acta de recepción **PROVISIONAL** del contrato antes señalado. Para el efecto de hace constar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES.

El 06 de abril de 2023 se suscribió el contrato cuyo objeto es: **CONTRATO CIVIL DE DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**, los trabajos se ejecutarán en la ciudad de Loja, con sujeción a los planos y diseños, especificaciones y más documentos contractuales por un monto de **88196.00 USD**, en un **plazo de 90 días** contados a partir de la entrega del anticipo.

La firma del acta de inicio de obra se realizó el **13 de abril de 2023**.

2. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

LUGAR DE ENTREGA:

Universidad técnica particular de Loja

UBICACIÓN:

Loja, San Cayetano

CONTRATISTA:

Ing. Rodrigo Flores S.

FECHA FIRMA CONTRATO:

06/04/2023



SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL

MICHAEL WILSON ESPINOZA GUARNIZO

INGENIERO CIVIL

CEL: 0982429876-0991232934 EMAIL: mikespig28@gmail.com

<https://sites.google.com/view/mwingeneria/inicio>

MONTO CONTRATO:	USD 88,196.00 SIN IVA
FECHA DE ANTICIPO:	12/04/2023
FECHA DE INICIO:	13/04/2023
PLAZO ORIGINAL:	90 Días
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL:	11/07/2023
AMPLIACIONES:	00 Días
FECHA TERMINACIÓN + AMPLIACIÓN:	18/06/2023
FECHA PEDIDO DE RECEPCIÓN:	19/06/2023
DÍAS DE RETRASO:	00 Días
FECHA DE TERMINACIÓN + RETRASO	18/06/2023

En consecuencia, el contratista ha cumplido con los trabajos dentro del plazo contractual, por lo que **no existen MULTAS**.

3. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las cantidades de los diferentes rubros, que se han ejecutado durante el proceso constructivo han sido verificadas y autorizadas sus pagos por la fiscalización de la obra, las mismas que constan en el expediente técnico de liquidación.

Una vez realizada la constatación física de los trabajos objeto del contrato, se determina que se han ejecutado de acuerdo a los planos, especificaciones y a los requerimientos y necesidades de los usuarios, ha entera satisfacción de la Universidad técnica particular de Loja.

4. DE LA DILIGENCIA.

Durante el proceso de Entrega – Recepción provisional de las obras ejecutadas por el Ing. Rodrigo Flores Salvatierra, se verificó que ha aplicado las mejores prácticas de construcción, cumpliendo con el equipo y personal mínimo, mismos que han sido verificados por la Fiscalización.

Así mismo el contratista cumplió con las especificaciones técnicas señaladas en los planos y en las especificaciones técnicas previstas.

5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

Los trabajos ejecutados tienen un avance total del 100%, como se detalla a continuación.



SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL

MICHAEL WILSON ESPINOZA GUARNIZO

INGENIERO CIVIL

CEL: 0982429876-0991232934 EMAIL: mikespig28@gmail.com

<https://sites.google.com/view/mwingenieria/inicio>

DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PLANILLA 1	PLANILLA 2	TOTAL
OBRA CIVIL	\$ 81,140.32	\$ 20,927.72	\$ 56,345.81	\$ 77,273.53
HONORARIOS DIRECCIÓN TÉCNICA	\$ 7,055.68	\$ 1,781.25	\$ 5,274.43	\$ 7,055.68
TOTAL OBRA CIVIL	\$ 88,196.00			\$ 84,329.21
FISCALIZACIÓN	\$ 3,927.19	\$ 1,077.66	\$ 2,849.53	\$ 3,927.19
OBRA CIVIL ADICIONAL			\$ 15,249.25	\$ 15,249.25
HONORARIOS ADICIONAL (8%)			\$ 1,219.94	\$ 1,219.94
FISCALIZACIÓN ADICIONAL (4.84%)			\$ 738.06	\$ 738.06
TOTAL INVERSIÓN				\$ 105,463.65

FECHA	DESCRIPCIÓN	GASTO EN OBRA	DIRECCIÓN TÉCNICA	IVA D.T.	D.T. MAS IVA	RETENCIÓN IVA	RETENCIÓN RENTA	VALOR A PAGAR	ANTICIPO	DESCUENTO ANTICIPO	SALDO A PAGAR
									\$ 3,527.84		
12/5/2023	D.T. PLANILLA 1	\$ 22,265.67	\$ 1,781.25	\$ 213.75	\$ 1,995.00	\$ 213.75	\$ 178.13	\$ 1,603.13	\$ 890.63	\$ 712.50	
12/6/2023	D.T. PLANILLA 2	\$ 61,620.24	\$ 5,274.43	\$ 632.93	\$ 5,907.36	\$ 632.93	\$ 527.44	\$ 4,746.98	\$ 2,637.21	\$ 2,109.77	
		\$ 83,885.91	\$ 7,055.68	\$ 846.68	\$ 7,902.36	\$ 846.68	\$ 705.57	\$ 6,350.11	\$ 3,527.84		
SALDO ANTICIPO									\$ 3,527.84	\$ -	

El área intervenida es 624.47 m², obteniendo un valor de inversión por metro cuadrado de **\$ 168.89**.

6. ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

En virtud de que le contratista ha cumplido con el objeto contractual y las especificaciones técnicas establecidas, se procede con la entrega recepción provisional de la obra.

De acuerdo con el contrato, la recepción definitiva, se podrá llevar a cabo luego de transcurridos ciento ochenta (180) días, contados a partir de la firma de la presente acta. Para constancia y fe de los actuado, suscribimos la presente acta en un original y tres copias del mismo tenor, a **los veintidós (22) días del mes de junio de 2023**.



SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL

MICHAEL WILSON ESPINOZA GUARNIZO

INGENIERO CIVIL

CEL: 0982429876-0991232934 EMAIL: mikespig28@gmail.com
<https://sites.google.com/view/mwingeneria/inicio>



MICHAEL WILSON
ESPINOZA GUARNIZO

Ing. Michael Espinoza G.

FISCALIZADOR CONTRATADO

Ing. Edison Novillo O.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA



RODRIGO ROBERTO
FLORES SALVATIERRA

Ing. Rodrigo Flores S.

CONTRATISTA

Dr. Ramiro Armijos V.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO UTPL

R