

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FINAL DEL CONTRATO. No CNEL-OFC-GJ-022-2021

En Guayaquil, a los 3 días del mes de abril de 2022 comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción final del servicio objeto del contrato, por una parte, la **EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP.**, el Ing. William Humberto Véliz Noboa, en calidad de Administrador del Contrato y la Ing(a). Ingrid Murillo Vélez a en calidad de delegado técnico designado por la Gerencia General mediante memorando CNEL-CNEL-2021-0220-M; quienes forman parte de la comisión de recepción del Contrato No. CNEL-OFC-GJ-022-2021 “CORP RENOVACIÓN DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN HUAWEI DE CNEL EP GTI”, a quienes para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente como “**CNEL EP**”; y, por otra parte el Ing. Carlos Enrique Romero Racines, por sus propios y personales derechos por los que representa como Gerente General de la compañía **CONSTECOIN CIA. LTDA.**, en calidad de Contratista, quien para efectos de la presente acta se denominará como “**EI CONTRATISTA**”. La presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES. -

La presente acta tiene por objeto la recepción parcial del tercer mantenimiento, soporte técnico del servicio objeto del Contrato **No. CNEL-OFC-GJ-022-2021**, correspondiente al proceso asignado con el código **No. SIE-CNELCORP-038-20**, según las características que se detallan a continuación:

1. Soporte y Garantía extendida por dos años				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Switch Núcleo – Chasis	u	2	\$ 279,00	\$ 558,00
Switch L3 - S570028C-EI	u	10	\$ 1.271,00	\$ 12.710,00
Wireless – Controlador y licencia	u	2	\$ 1.562,00	\$ 3.124,00
Wireless – Access Point	u	95	\$ 182,00	\$ 17.290,00
Sistema de Gestion - eSight	u	1	\$ 2.215,00	\$ 2.215,00
UTM USG5530 AC	u	2	\$ 5.175,00	\$ 10.350,00
Sistema de Gestion - eSight	u	22	\$ 975,00	\$ 21.450,00
UT-USG5120	u	22	\$ 912,00	\$ 20.064,00
Switch L2-S5700-28P-LI-AC	u	35	\$ 776,00	\$ 27.160,00
Switch L2-S2710-52P-SI-AC	u	260	\$ 173,00	\$ 44.980,00
Total Soporte y Garantía extendida por dos años				\$ 159.901,00
2. Servicio de Mantenimiento por dos años				
Switch Núcleo – Chasis	u	2	\$ 2.178,79	\$ 4.357,58
Switch L3 - S570028C-EI	u	10	\$ 298,00	\$ 2.980,00
Wireless – Controlador y licencia	u	2	\$ 367,00	\$ 734,00
Wireless – Access Point	u	95	\$ 42,00	\$ 3.990,00
Sistema de Gestion - eSight	u	1	\$ 830,14	\$ 830,14
UTM USG5530 AC	u	2	\$ 1.215,11	\$ 2.430,22
Sistema de Gestion - eSight	u	22	\$ 228,94	\$ 5.036,68
UT-USG5120	u	22	\$ 214,14	\$ 4.711,08
Switch L2-S5700-28P-LI-AC	u	35	\$ 102,21	\$ 3.577,35
Switch L2-S2710-52P-SI-AC	u	260	\$ 73,74	\$ 19.172,40
Total Servicio de Mantenimiento por dos años				\$ 47.819,45
TOTAL SIN IVA US\$				\$ 207.720,45

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

- 1.1 Resolución No. CNEL-RE-0135-2020** de fecha 27 de noviembre de 2020, mediante la cual la máxima autoridad, resuelve publicar el proceso de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-CNELCORP-038-20, denominado "CORP RENOVACIÓN DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN HUAWEI DE CNEL EP GTI"
- 1.2 Resolución No. CNEL-CNEL-2021-0022-RE** del 02 de marzo de 2021 mediante la cual el Gerente General de CNEL EP, resuelve: Adjudicar el contrato del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-CNELCORP-038-20, denominado "CORP RENOVACIÓN DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN HUAWEI DE CNEL EP GTI" a la compañía CONSTECOIN CIA. LTDA.
- 1.3 Certificación de disponibilidad presupuestaria No. 9851** del 28 de octubre de 2020, aprobada por el señor Econ. Cesar Rodríguez, Director Financiero, donde se indica que existe disponibilidad de fondos para la contratación del CORP RENOVACIÓN DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN HUAWEI DE CNEL EP GTI y actualizada mediante certificación presupuestaria No. 0001574 de 08 de febrero de 2021, suscritas por el Mgs. Manuel Solano Director Financiero de CNEL EP.
- 1.4 Contrato CNEL-OFC-GJ-022-2021**, celebrado el 30 de marzo de 2021 entre la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP, y la compañía CONSTECOIN CIA. LTDA., por un monto de \$ 207,720.45 sin incluir IVA, donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de 730 días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

SEGUNDA: DE LA SEGUNDA ENTREGA – RECEPCIÓN PARCIAL. -

De conformidad con lo establecido en el Art. 81 de la LOSNCP, se procede a la tercera recepción parcial del mantenimiento, soporte técnico del servicio objeto del Contrato No. **CNEL-OFC-GJ-022-2021**, según el valor de la factura que afecta a las diferentes unidades de negocio:

DISTRIBUCION DE CENTROS DE COSTOS CONTRATO CNEL-OFC-GJ-022-2021

PERIODO: 22 de junio del 2022 al 29 de marzo del 2023

VALOR INCLUIDO IVA: \$ 23.264,70

CORP RENOVACION DE SOPORTE, MATENIMIENTO Y GARANTIA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN HUAWEI DE CNEL EP GTI						
COMPAÑIA	UNIDAD DE NEGOCIO	PARTIDA	AUXILIAR2	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR CON IVA
AA	OFICINA CENTRAL - OPERACIÓN	522020107000000	16X12	\$ 2.088,20	\$ 250,58	\$ 2.338,78
CA	ESMERALDAS - OPERACIÓN	522020107000000	16X12	\$ 1.648,57	\$ 197,83	\$ 1.846,40
EA	MANABÍ - OPERACIÓN	522020107000000	16X12	\$ 3.187,24	\$ 382,46	\$ 3.569,70
GA	SANTO DOMINGO - OPERACIÓN	522020107000000	16X12	\$ 2.088,20	\$ 250,58	\$ 2.338,78
IA	GUAYAS LOS RIOS - OPERACIÓN	522020107000000	16X12	\$ 3.187,25	\$ 382,47	\$ 3.569,72
KA	LOS RIOS - OPERACIÓN	522020107000000	16X12	\$ 1.648,57	\$ 197,83	\$ 1.846,40
MA	MILAGRO - OPERACIÓN	522020107000000	16X12	\$ 1.208,96	\$ 145,08	\$ 1.354,04
QA	SANTA ELENA - OPERACIÓN	522020107000000	16X12	\$ 1.648,57	\$ 197,83	\$ 1.846,40
QA	EL ORO - OPERACIÓN	522020107000000	16X12	\$ 1.648,57	\$ 197,83	\$ 1.846,40
SA	BOLIVAR - OPERACIÓN	522020107000000	16X12	\$ 1.208,96	\$ 145,08	\$ 1.354,04
UA	SUCUMBIOS - OPERACIÓN	522020107000000	16X12	\$ 1.208,96	\$ 145,08	\$ 1.354,04
TOTAL				\$ 20.772,05	\$ 2.492,65	\$ 23.264,70

La entrega final de la recepción del CORP RENOVACIÓN DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN HUAWEI DE CNEL EP GTI, se sustenta en la revisión por parte de CNEL EP quien calificará que el servicio del mantenimiento final, soporte técnico realizado por LA CONTRATANTE es totalmente satisfactorio y se ejecutó a cabalidad de acuerdo al cronograma aprobado por CNEL EP, por lo cual con base "INFORME FINAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTRATO. No. CNEL-OFC-GJ-022-2021" se da por cumplido en su totalidad el proceso de recepción del mantenimiento final, soporte técnico del servicio antes mencionado. (Se anexa informes de trabajos de mantenimientos realizados)

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -

Plazo: El plazo para la ejecución total del contrato es de 730 DÍAS, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

Los pagos se realizarán conforme el siguiente detalle:

Nro. Pago	Porcentaje	Descripción
1	40%	En un plazo máximo de 40 días, contados desde la firma de contrato, entrega de garantías, suscripción del acta de entrega recepción parcial Nro. 1 por concepto del primer mantenimiento, soporte técnico y entrega de la factura correspondiente a la cual se deberá adjuntar los roles de pago del personal y pago de aportes al IESS.
2	25%	A los 250 días contados desde la firma del contrato, previa suscripción del acta de entrega recepción parcial Nro. 2 por concepto del segundo mantenimiento, soporte técnico y entrega de la factura correspondiente a la cual se deberá adjuntar los roles de pago del personal y pago de aportes al IESS.
3	25%	A los 450 días contados desde la firma del contrato, previa suscripción del acta de entrega recepción parcial Nro. 3 por concepto del tercer mantenimiento, soporte técnico y entrega de la factura correspondiente a la cual se deberá adjuntar los roles de pago del personal y pago de aportes al IESS.
4	10%	A los 730 días contados desde la firma del contrato, por concepto del cuarto y último mantenimiento y soporte técnico, previa suscripción del acta de entrega recepción final, informe del administrador de contrato y entrega de la factura correspondiente a la cual se deberá adjuntar los roles de pago del personal y pago de aportes al IESS.

Fecha de Inicio del plazo del contrato: 30 de marzo de 2021, fecha de suscripción del contrato.

Primera entrega parcial.

Fecha de vencimiento de primera entrega parcial del contrato: 8 de mayo del 2021 es decir 40 días después de fecha de suscripción del contrato

Prórrogas de Plazo/Suspensiones: No se han realizado prórrogas de plazo ni suspensiones del contrato.

Fecha de cumplimiento del contrato contractual: se completa la primera entrega parcial el 7 de mayo del 2021.

Segunda entrega parcial.

Fecha de vencimiento de segunda entrega parcial del contrato: 5 de diciembre del 2021 es decir 250 días después de fecha de suscripción del contrato

Prórrogas de Plazo/Suspensiones: No se han realizado prórrogas de plazo ni suspensiones del contrato.

Fecha de cumplimiento del contrato contractual: se completa la segunda entrega parcial el 3 de diciembre del 2021.

Tercera entrega parcial.

Fecha de vencimiento de tercera entrega parcial del contrato: 22 de junio del 2022 es decir 450 días después de fecha de suscripción del contrato

Prórrogas de Plazo/Suspensiones: No se han realizado prórrogas de plazo ni suspensiones del contrato.

Fecha de cumplimiento del contrato contractual: se completa la tercera entrega parcial el 21 de junio del 2022.

Entrega final.

Se planifico los trabajos del mantenimiento final de acuerdo al siguiente cronograma:

UNIDAD DE NEGOCIO	FECHA INICIO	DURACIÓN DÍAS	FECHA FIN
SUCUMBIOS	11-oct	11	22-oct
LOS RIOS	24-oct	9	2-nov
SANTO DOMINGO	24-oct	15	8-nov
MILAGRO	7-nov	11	18-nov
ESMERALDAS	9-nov	10	19-nov
MANABI	21-nov	11	2-dic
SANTA ELENA	21-nov	11	2-dic
BOLIVAR	5-dic	11	16-dic
SALITRAL	9-ene	2	11-ene
EL ORO	11-ene	10	21-ene
OFICINA CENTRAL	12-ene	4	16-ene
GUAYAS LOS RIOS	23-ene	17	9-feb

Fecha de vencimiento de entrega final del contrato: 30 de marzo del 2023 es decir 730 días después de fecha de suscripción del contrato

Prórrogas de Plazo/Suspensiones: No se han realizado prórrogas de plazo ni suspensiones del contrato.

Fecha de cumplimiento del contrato contractual: se completa la entrega final el 29 de marzo del 2023.

Los trabajos se ejecutaron de acuerdo siguiente cronograma:

Unidad de Negocio	Fecha Inicio Mantenimientos	Fecha Fin Mantenimientos	Mantenimiento Preventivo Final
Bolívar	22-nov-22	2-dic-22	Ejecutado
Sucumbios	12-oct-22	21-oct-22	Ejecutado
Santo Domingo	8-oct-22	11-nov-22	Ejecutado
Esmeraldas	28-feb-23	10-mar-23	Ejecutado
Santa Elena	1-feb-23	13-feb-23	Ejecutado
Milagro	5-ene-23	18-ene-23	Ejecutado
Manabí	6-dic-22	19-dic-22	Ejecutado
Los Rios	13-dic-22	19-dic-22	Ejecutado
Guayas Los Rios	30-ene-23	24-feb-23	Ejecutado
El Oro	5-ene-23	19-ene-23	Ejecutado
UN Guayaquil-DC Salitral	23-feb-23	27-mar-23	Ejecutado

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

De acuerdo a lo establecido en el Art. 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, forma parte de este instrumento, la liquidación parcial del contrato CNEL-OFC-GJ-022-2021 que es la siguiente:

MONTO TOTAL DEL CONTRATO (SIN IVA)	US\$ 207,720.45
MONTO DE LA 1° ENTREGA PARCIAL (PAGO ACTUAL SIN IVA)	US\$ 83,088.18
(-) ANTICIPO (0%)	US\$ 0.00
(-) MULTA (1° ENTREGA PARCIAL)	US\$ 0.00
SALDO DESPUES DE PAGAR 1° ENTREGA PARCIAL	US\$ 124,632.27
MONTO DE LA 2° ENTREGA PARCIAL (PAGO ACTUAL SIN IVA)	US\$ 51,930.11
(-) ANTICIPO (0%)	US\$ 0.00
(-) MULTA (2° ENTREGA PARCIAL)	US\$ 0.00
SALDO DESPUES DE PAGAR 2° ENTREGA PARCIAL	US\$ 72,702.16
MONTO DE LA 3° ENTREGA PARCIAL (PAGO ACTUAL SIN IVA)	US\$ 51,930.11
(-) ANTICIPO (0%)	US\$ 0.00
(-) MULTA (3° ENTREGA PARCIAL)	US\$ 0.00
SALDO DESPUES DE PAGAR 3° ENTREGA PARCIAL	US\$ 20,772.05
MONTO DE LA ENTREGA FINAL (PAGO ACTUAL SIN IVA)	US\$ 20,772.05
(-) ANTICIPO (0%)	US\$ 0.00
(-) MULTA (ENTREGA FINAL)	US\$ 0.00
SALDO DESPUES DE ENTREGA FINAL	US\$ 0.00

RESUMEN

MONTO TOTAL DEL CONTRATO (SIN IVA)	US\$ 207,720.45
(-) ANTICIPO (0%)	US\$ 0.00
(-) PAGOS POR ENTREGAS PARCIALES (SIN IVA)	US\$ 207,720.45
(-) MULTAS	US\$ 0.00
SALDO FINAL	US\$ 0.00

El valor que la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP., deberá devengar al Contratista como pago final por concepto del cuarto mantenimiento del servicio objeto del contrato es de \$ 20,772.05 dólares de los Estados Unidos de América sin incluir IVA, de acuerdo a lo establecido en la forma de pago estipulada en el contrato CNEL-OFC-GJ-022-2021.

QUINTA: DE LAS GARANTÍAS. -

CNEL EP cuenta con la garantía técnica firmada por el Ing. Carlos Enrique Romero Racines Gerente General de la compañía CONSTECOIN CIA. LTDA. y la garantía de fiel cumplimiento del contrato número CC-0426375 con la aseguradora CONFIANZA la cual se encuentra vigente hasta el 7 de abril de 2023; cabe recalcar que las garantías fueron validadas por la Gerencia Jurídica mediante memorando CNEL-CORP-GJ-2021-0143-M.

SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN. -

El contratista acepta a su entera conformidad con el valor que se le paga, y que corresponde a lo establecido en el contrato CNEL-OFC-GJ-022-2021.

Por otro lado, el administrador del contrato, declara que ha verificado y corroborado pormenorizadamente el servicio del tercer mantenimiento del objeto del contrato que se entrega mediante la presente acta, y que el mismo se encuentran en el estado en que corresponde, conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del contratista.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta en cuatro ejemplares de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia.

**p. EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD,
CNEL EP.**

Ing. William Humberto Véliz Noboa
Administrador del Contrato
CNEL-OFC-GJ-022-2021

Ing(a). Ingrid Murillo Véliz
Delegada Técnico
CNEL-OFC-GJ-022-2021

p. CONSTECOIN CIA. LTDA.

Ing. Carlos Enrique Romero Racines.
Gerente General CONSTECOIN CIA. LTDA.
RUC. No. 1791710568001