

READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO

Comienzo: lun 2/10/23 Id.: 1
Fin: mar 28/5/24 Dur.: 240 días
Compl.: 0%

INICIO

Comienzo: lun 2/10/23 Id.: 2
Fin: lun 2/10/23 Dur.: 0 días
Compl.: 0%

Limpieza de obra

Comienzo: lun 2/10/23 Identificador: 3
Fin: dom 26/11/23 Dur.: 56 días
RE: Peón[400%]; Maestro mayor[10%]



DIAGRAMA PERT DE AVANCE FISICO




DIAGRAMA PERT DE AVANCE FISICO




DIAGRAMA PERT DE AVANCE FISICO




DIAGRAMA PERT DE AVANCE FISICO




DIAGRAMA PERT DE AVANCE FISICO



Ventilador de Extraccion; Tipo: Helico Centrifugo; Capacidad: 250 CFM/0.4"SP
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 23
Fin: mar 28/5/24 Dur: 156 días
RE: Módulo completo de andamio[200%]; Taladro[200%]; Amoladora[200%]; R


Tubería de Cobre Diam 3/8", incluye aislamiento termico y soportes
Comienzo: lun 27/11/23 Identificador: 27
Fin: dom 17/3/24 Dur: 112 días
RE: Módulo completo de andamio; Taladro; Amoladora; Equipo de suelda autc

Tubería de Cobre Diam 1/4", incluye aislamiento termico y soportes
Comienzo: lun 27/11/23 Identificador: 28
Fin: dom 17/3/24 Dur: 112 días
RE: Módulo completo de andamio; Taladro; Amoladora; Equipo de suelda auto


Ducto de Tol Galvanizado Sin aislamiento Termico
Comienzo: lun 27/11/23 Identificador: 29
Fin: dom 17/3/24 Dur: 112 días
RE: Módulo completo de andamio; Taladro; Amoladora; Lockformer; pistola "A"














Proyecto: PROYECTO READECU
 Fecha: lun 28/8/23

Tareas críticas		Hito		Tareas críticas insertadas		Tareas marcadas		Resumen del proyecto	
Tareas no críticas		Tareas de resumen críticas		Tareas insertadas		Tareas externas críticas		Tareas críticas resaltadas	
Hitos críticos		Tareas de resumen		Tareas críticas y marcadas		Externas		Tareas no críticas resaltadas	